



FICHA DE CAMPO

Aug 15, 2024, 4:18:56 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__30

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desmonte de rocha**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Muro para suportar casa azul com pilares expostos (fundação). Solo grampeado no talude. Necessita de canalização do esgoto. NOVOS DESLIZAMENTOS OCORRERAM EM AGOSTO DE 2024.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz recoberta por vegetação.