



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 24, 2024, 4:21:42 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__50

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

À montante: muro de concreto armado estaqueado e biomanta. No talude lateral, que suporta a casa: solo grampeado com face verde.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude à montante da casa.