



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 24, 2024, 11:57:37 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__55

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Reconstrução do muro de contenção. Existe uma edificação de 3 pavimentos logo acima, a uma distancia de aprox. 3m do muro que a suporta.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de contenção apresenta trincas ao longo da sua extensão. O muro tbm apresenta embarrigamento.