



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 23, 2024, 10:38:58 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_180_DSS_DS_IR__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de pedra**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Na primeira casa: muro de concreto armado atrás da casa e concreto projetado. Muro de pedra na base do talude a beira da rua.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Travessa desabada.

Foto2



Descrição da foto2

Deslizamento que atingiu o imóvel.