



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 28, 2024, 10:39:23 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_211_DSS_PG_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **ancoragem de blocos**

Muro:

- **barreira dinâmica**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio
- desobstrução de DHP
- desobstrução da drenagem
- concreto projetado
- desmonte de rocha
- reflorestamento

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

No caminho de drenagem: barreira dinamica. Muro atrás das moradias encaixadas em cortes íngremes. Solo grampeado no talude à direita da escadaria. Refazer concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Região de drenagem, necessita de uma barreira dinâmica para conter blocos.

Foto2



Descrição da foto2

Cortes íngremes com a presença de blocos atrás de moradias.

Foto3



Descrição da foto3

Talude com declividade acentuada e vegetação inclinada.