



FICHA DE CAMPO

Aug 16, 2024, 11:19:50 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_211_DSS_PG_TB__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- hidrossemeadura
- desmonte de rocha
- remoção do material mobilizado

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Construção de muro à jusante do talude (onde já havia um muro) e reconstrução do muro à montante das outras moradias. O polígono apresenta regiões com erosão, além da cicatriz. Recomenda-se um estudo para verificar a presença de trincas nessas regiões, que podem causar novos deslizamentos. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local atingido pelo deslizamento.