



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 1:28:47 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_AMAZONAS_131_DSS_BC_SC__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas
- escada hidráulica

Observação:

Lateral da casa (rua): muro na base e concreto projetado. Atrás da casa: muro e solo grampeado com concreto projetado. Remoção da árvore na cicatriz.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz atrás da casa.