



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 1:34:33 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_BATAILLARD_452_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas

Observação:

Muro na base do polígono. Solo grampeado com concreto projetado à jusante da moradia e com face verde na lateral. À jusante da via: biomanta.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz à jusante de moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz e material mobilizado ao lado da moradia.

Foto3



Descrição da foto3

Talude à jusante da via.