



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 10:21:48 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_BATAILLARD_464_DSS_JP_TS__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Manutenção dos muros na área.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Foto3



Descrição da foto3

Mobilização do aterro na casa a montante.