



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 3:50:46 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_BELAVISTA_393_DSS_AS_EA__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desmonte de rocha**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **dreno profundo**

Observação:

Foi observado obra de contenção. Moradora relatou que desce uma enxurrada, o que acarretou na queda de muro.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz com blocos rochosos expostos.

Foto2



Descrição da foto2

Talude de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Maciço rochoso fraturado.

Foto4



Descrição da foto4

Avaria da obra de contenção.