



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 6, 2024, 10:10:31 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CASTRIOTO_363_DSS_IR_LT__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- desobstrução da drenagem
- biomanta
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

No início do polígono, à esquerda da escadaria: solo grampeado (com concreto projetado abaixo das moradias e com face verde no restante). Muro entre moradias com cortes íngremes. Muro na servidão com cortes íngremes. Morador relatou ocorrência pretérita de escorregamento à montante de moradias, porém não conseguimos acesso. Muro em patamares no topo do polígono, descendo a escadaria. Muro na lateral da mesma moradia e biomanta no talude. Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude íngreme entre moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Cortes íngremes na servidão.

Foto3



Descrição da foto3

Moradia no topo da servidão, descendo a escadaria.

Foto4



Descrição da foto4

Moradia no topo da servidão, descendo a escadaria.