



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 16, 2024, 2:59:10 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTENARIO_360_DSS_EA_MS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Morador já está realizando obra de contenção. Recomenda-se retirada de árvores de alto porte na crista do talude. Casas encaixadas na drenagem natural, sendo as estruturas de drenagem o foco principal para mitigar o deslizamento, estando o processo ativo ainda, principalmente da casa 577.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Foto3



Descrição da foto3

Casa com realização de obra.

Foto4

