



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 9:11:03 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_252_DSS_LT_MR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- concreto projetado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- remoção do material mobilizado
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Cicatriz do deslizamento: solo grampeado e muro de concreto armado. Talude a jusante: cortina atirantada. Refazer o muro inclinado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz do deslizamento.

Foto2



Descrição da foto2

Acesso obstruído parcialmente.

Foto3



Descrição da foto3

Muro inclinado.