



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 27, 2024, 10:50:26 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_253_DSS_PG_TB__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **retaludamento**
- **hidrossemeadura**
- **concreto projetado**
- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Na servidão Maria Aparecida Zancanelli Baptista: retaludamento e hidrossemeadura. No final da rua (viradouro): muro abaixo da via; refazer concreto projetado. Contraforte e tela chumbada no maciço rochoso fraturado. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Vegetação inclinada e lixo em encosta com declividade acentuada.

Foto2



Descrição da foto2

Maciço rochoso fraturado com bloco destacado.