



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 27, 2024, 3:02:32 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_268_DSS_DS_JP__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- acerto/suavização do terreno
- remoção do material mobilizado

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Muro em 2 patamares e concreto projetado na servidão. Muro atrás e na lateral de casas encaixadas em cortes. Última casa à sudoeste: solo grampeado. Penúltima casa, talude à jusante, lateral esquerda: concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradia a jusante de escorregamento e corte íngreme.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz à montante da moradia. Acerto do terreno.

Foto3



Descrição da foto3

Escorregamento à jusante da moradia.