



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 2, 2024, 3:10:57 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_336_DSS_EA_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estakeadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Cicatriz rua superior: acerto do terreno e concreto projetado. Cicatriz rua inferior: acerto do terreno e solo grampeado, muro na base do talude. Remoção de árvores inclinadas à montante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz na rua superior.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz na rua inferior.