



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 4, 2024, 10:18:40 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_381_DSS_JP_TS__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Entre as moradias: muro na base e concreto projetado. Na escadaria: refazer muro. Drenagem no polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz entre moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Muro tombando em direção à escadaria.