



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 4, 2024, 10:38:30 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_381_DSS_JP_TS__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **biomanta**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas

Observação:

Biomanta nos taludes da escadaria. Muros entre moradias em corte/aterro. Concreto projetado à jusante de cortes.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz concretada entre moradias.