



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 1:16:36 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CHACARA FLORA_156_DSS_EA_IR__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Foram observados fendas do terreno. Tem histórico de movimento de massa e enxurrada na área.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Visada a montante da casa com trinca.

Foto2



Descrição da foto2

Aterro.

Foto3



Descrição da foto3

Trincas no terreno.

Foto4



Descrição da foto4

Trinca na moradia.