



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 17, 2024, 1:34:35 PM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_CHACARA FLORA\_156\_DSS\_JP\_SC\_\_6**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **barreira dinâmica**

## Ações complementares:

- desmonte de rocha
- reflorestamento
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- biomanta

## Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

## Observação:

**Abaixo das casas: muro. Cortina para refazer o acesso. Na cicatriz maior: vigotas para segurar o solo, solo grampeado na parte superior e biomanta na região com blocos. Barreira dinamica (ou barreira de debris flow) abaixo, encaixada no talvegue.**

## Fotos da ocorrência

## Foto1



## Descrição da foto1

**Cicatriz abaixo da casa.**

Foto2



Descrição da foto2

**Cicatriz maior.**