



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 9, 2024, 11:06:02 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_362_DSS_EA_MS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica

Observação:

À montante da moradia atingida: solo grampeado com face verde e muro na base. Refazer muro à jusante da moradia

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Situação à montante da moradia atingida.

Foto2



Descrição da foto2

Muro à jusante da moradia com sinais de tombamento.