



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 2:10:45 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_402_DSS_JP_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica

Observação:

Muro aos fundos da moradia. Solo grampeado (áreas instáveis) e biomanta (áreas mais estáveis) à jusante da moradia. Remoção de vegetação inclinada. Drenagem no polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz coberta por lona aos fundos da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Região com sinais de movimentação.