



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 11:07:41 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_449_DSS_BC_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **biomanta**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Muros para suporte de moradias. Biomanta nos taludes expostos. Remoção de vegetação inclinada. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradia com processos erosivos à jusante.

Foto2



Descrição da foto2

Árvore inclinada e corte íngreme à montante de moradia.