



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 10:15:09 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_519_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

Seguir com o muro à jusante da rua Brigadeiro Castrioto. Na rua Quissamã: tela chumbada e concreto projetado, remoção de vegetação inclinada. Elevação do muro ao lado do n. 1408 e tela chumbada com concreto projetado à montante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Sinais de movimentação à jusante da rua Brigadeiro Castrioto.

Foto2



Descrição da foto2

Blocos envoltos em solo.

Foto3



Descrição da foto3

Acerto do terreno para reduzir a inclinação do solo à montante.

Foto4



Descrição da foto4

Talude ao lado da moradia n. 1408.