



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 2:01:48 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_519_DSS_EA_IR__35

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estakeadas**
- **vigotas chumbadas**
- **escada hidráulica**

Observação:

Vigota acima do afloramento rochoso para suporte da fina camada de solo à montante. Muro ao lado da rocha, à montante da escadaria (região com maior quantidade de solo). Drenagem à montante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Afloramento rochoso no pé da escadaria.

Foto2



Descrição da foto2

Presença de solo à montante da escadaria.