



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 2:50:27 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_FAZENDAINGLESA_784_DSS_AS_PG__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

Depósito de tálus. Deslizamento a jusante da moradia para a via: muro ciclópico. Atrás das moradias: muro de concreto armado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento para a via.

Foto2



Foto3



Descrição da foto3

Zona de blocos.

Foto4

