



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 29, 2024, 11:00:31 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_LOPEZTROVAO_111_DSS_LT_MR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem
- concreto projetado
- biomanta
- remoção da "vegetação deslizada"
- hidrossemeadura

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Concreto projetado na cicatriz da servidão 1995; biomanta no restante. Muro atrás das casas com cortes íngremes. Solo grampeado no caminho ao lado da contenção já existente. Atrás da 1a casa da servidão 1995: solo grampeado. Hidrossemeadura abaixo da contenção.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz no caminho ao lado da contenção já existente.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz vegetada na servidão.

Foto3



Descrição da foto3

1a casa da servidão.