



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 29, 2024, 11:36:41 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_LOPEZTROVAO_137_DSS_LT_MR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Tela chumbada para conter blocos. Muro de concreto armado estaqueado dando continuidade ao muro já existente à montante da via e à jusante da moradia (casa com várias bananeiras). Muro na base do talude com a via (refazer os trechos restantes, pois se encontram rompidos). Solo grampeado em cicatriz à jusante de uma casa. Nas saídas das drenagens (da via para o talude): escada hidráulica.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Blocos.

Foto2



Descrição da foto2

Casa com várias bananeiras.

Foto3



Descrição da foto3

Muro rompido e com trincas.

Foto4



Descrição da foto4

Casa com cicatriz à jusante.