



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 15, 2024, 12:21:30 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MAUUA_84_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Atrás da casa n. 7: tela chumbada com concreto projetado e biomanta. Drenagem em todo o polígono, no talude à montante das moradias da rua e na via (subdimensionado).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradia encaixada em talude de corte.