



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 3, 2024, 3:44:37 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_500_DSS_LT_MS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**
- **contrafortes**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas chumbadas

Observação:

Na região de maciço fraturado: tela chumbada, contraforte e vigota chumbada para suporte de solo à montante. Na região de solo com blocos (cicatriz): muro na base, concreto projetado. Remoção de vegetação inclinada. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Região de solo com blocos.

Foto2



Descrição da foto2

Região de maciço fraturado.