



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 3, 2024, 2:33:36 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_500_DSS_LT_TB__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Solo grampeado. Onde houver distancia entre moradia e talude: muro de bloco. Drenagem em todo o polígono. No deslizamento atrás da moradia no fim do acesso: muro de concreto armado estaqueado, suavização do terreno.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Anfiteatro com moradias muito próximas (ou sem distancia) do talude.

Foto2



Descrição da foto2

Deslizamento atrás da moradia no final do acesso.