



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 30, 2024, 9:53:51 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_416_DSS_IR_LT__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

**Refazer muro na lateral da casa 180 com a vila José Scherer. Muro atrás da estrutura em construção.
Drenagem ao longo das vias.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Trincas indicando movimentação do terreno.

Foto2



Descrição da foto2

Muro tombando.