



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 1:10:42 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_469_DSS_EA_IR__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- concreto projetado
- desmonte de rocha
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Não conseguimos acessar a residencia 818. Depósito de tálus. Muro de gabião a montante do córrego.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Descrição da foto2

Acesso a casa 818.

Foto3



Foto4

