



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 13, 2024, 10:06:59 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_QUARTEIRA OBRASILEIRO_494_DSS_LT_TB__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- acerto/suavização do terreno
- construção de guarda-corpo
- concreto projetado
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

Não lançar lixo, entulho e esgoto no córrego. Recomenda-se a retirada de bambuzal e árvore da crista do deslizamento. Margem do córrego: muro de gabião.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Foto3



Foto4

