



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 3, 2024, 4:04:13 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_161_DSS_BC_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- remoção do material mobilizado
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- biomanta

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

Na cicatriz abaixo da casa: muro em dois patamares. Refazer concreto projetado. Na cicatriz exposta na rua: tela e biomanta.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz abaixo da casa.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz exposta na rua.