



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 2:52:59 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_163_DSS_DS_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- escada hidráulica

Observação:

Muro de concreto armado estaqueado com concreto projetado atrás das moradias. Muro de blocos para suporte da servidão. Solo grampeado com concreto projetado no talude da via principal. Drenagem em todo polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Rompimento da servidão.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz preterita.

Foto4



Descrição da foto4

Cicatriz das chuvas de 2022.