



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 10, 2024, 11:12:34 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_164_DSS_DS_IR__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas

Observação:

Atrás da casa atingida: solo grampeado com concreto projetado, vigotas e muro na base. Abaixo da casa: muro, vigotas e concreto projetado. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.