



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 20, 2024, 10:17:53 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_227_DSS_BC_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica
- dreno profundo

Observação:

Foi observada a execução de obra de contenção. Recomenda-se retirada de árvores de alto porte da crista do talude. Edificações de alta vulnerabilidade. Talude a jusante da moradia: muro em concreto ciclópico. Atrás da moradia: muro de concreto armado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz.

Foto4

