



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 7, 2024, 11:24:11 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_626_DSS_AS_EA__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas

Observação:

Muro em casas encaixadas em taludes de corte. Remoção de vegetação inclinada. Solo grampeado com face verde à montante das moradias. Drenagem em todo o polígono (remoção do lixo na drenagem já existente).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude íngreme à montante das moradias com presença de vegetação inclinada.

Foto2



Descrição da foto2

Moradias com corte íngreme à montante.