



FICHA DE CAMPO

Aug 22, 2024, 10:11:57 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_SAOSEBASTIAO_75_DSS_PG_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Cortina atirantada para suporte da via (à montante da casa 46 e no viradouro). Solo grampeado para suportar casas à montante do talude. Remoção de vegetação inclinada. Esgoto necessita ser encanado. Em cortes com sinais de erosão: muro. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude com sinais de movimentação.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz vegetada à jusante de moradia.