



FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 2:40:37 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VALPARAISO_222_DSS_DS_LD__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação acima da cicatriz exposta. Pequena cicatriz na linha de drenagem: acerto do terreno e biomanta. Primeira casa: muro de concreto armado estaqueado, acerto do terreno e concreto projetado acima.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Corte íngreme na passagem da casa acima.