



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 3, 2024, 11:02:40 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_136_DSS_PG_TB__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estakeadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

No talude com edificações: realização de escada hidráulica, caixa de passagem e canaleta, assim como solo grampeado. Lateral da escada: muro de concreto armado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Obra geotécnica no local.

Foto2



Descrição da foto2

Talude a montante que necessita de obra.