



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 23, 2024, 9:21:11 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_136_DSS_PG_TB__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

Solo grampeado ou biomanta em regiões com feições erosivas ou sinais de movimentação. O material mobilizado está afetando a estrutura de moradias e necessita ser removido. Recomenda-se a demolição da moradia próxima à estrutura geotécnica construída, pois ela encontra-se à montante de um talude de corte e sua sobrecarga eleva o risco de novos movimentos de massa.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz coberta por biomanta.

Foto2



Descrição da foto2

Corte com feições erosivas.