



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 3, 2024, 11:16:32 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_136_DSS_PG_TB__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **canaleta**

Observação:

Área não edificante. Reparo do concreto projetado observado no local.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Edificações na margem do rio.

Foto2



Descrição da foto2

Material mobilizado.

Foto3



Descrição da foto3

Depósito de talús.

Foto4



Descrição da foto4

Casa mais a jusante na margem do rio.