



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 17, 2024, 2:00:13 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_155_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **desmonte de rocha**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem existente é insuficiente e feita por calha, o ideal seria escada hidráulica. A caixa de passagem está subdimensionada em relação a área de captação e inclinação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Obra realizada