



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 7, 2024, 2:07:55 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_ARARAS_1250_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

À jusante da 1a casa (n. 574): muro de concreto ciclópico. Nos demais cortes: muro de concreto armado.

À montante da última casa do polígono: biomanta. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Jusante da casa n. 574.

Foto2



Descrição da foto2

Montante da casa n. 574.

Foto3



Descrição da foto3

Casa à montante da casa n. 574 encaixada em talude de corte.