



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 3:32:01 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_BOAVISTA_577_DSS_JP_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução de DHP**
- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

À montante das moradias: cortina atirantada para suporte da via, com biomanta à jusante. À jusante das moradias: muro. Muro em casas encaixadas em talude de corte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Meio fio inclinado em direção às moradias à jusante.

Foto2



Descrição da foto2

Taludes de corte à jusante das moradias. Uma das casas está interditada devido à movimentação do aterro.