



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 12, 2024, 2:04:03 PM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D2\_CASCATINHA\_724\_DSS\_BC\_DS\_\_12**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

## Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- concreto projetado

## Estruturas de drenagem:

- vigotas chumbadas
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica

## Observação:

**À montante do polígono: contraforte, tela chumbada e vigotas chumbadas para suporte de solo à montante. À jusante das moradias: muro na base, concreto projetado à montante. Refazer e ampliar muro à jusante de moradia.**

## Fotos da ocorrência

Foto1



## Descrição da foto1

**À montante do polígono: maciço rochoso fraturado com risco de queda de blocos.**

Foto2



Descrição da foto2

**À jusante das moradias.**

Foto3



Descrição da foto3

**À jusante das moradias: muro sem dreno, erosão na lateral.**