



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 10:17:46 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_CASTELOSAOMANOEL_1050_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- remoção da "vegetação deslizada"
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

À montante da casa 235 e à jusante da via: solo grampeado. Muro à montante das moradias encaixadas em taludes de corte. À montante da casa n. 240: muro em patamares e vigotas chumbadas nas laterais do caminho de drenagem. Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa 235.

Foto2



Descrição da foto2

À jusante da via.

Foto3



Descrição da foto3

À montante da casa n. 240.