



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 11:30:18 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_CASTELOSAOMANOEL_1124_DSS_EA_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- biomanta
- desobstrução da drenagem
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

No n. 117: contraforte e biomanta (áreas com solo). Tela chumbada em afloramento fraturado à montante das moradias do polígono. Entre os n. 116 e 114: muro na base, acerto do terreno e biomanta. Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

À montante do n. 117.

Foto2



Descrição da foto2

Presença de afloramento fraturado com formação de blocos à montante das moradias.

Foto3



Descrição da foto3

Talude íngreme com feições erosivas entre o n. 116 e 114.